



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2 2018/Mal/000032/SML/2

Dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo č. 2018/Mal/000032/SML (objednatel), č. 640/2018 (zhotovitel)
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651



[redacted], referent odboru majetku a investic



- dále jako „objednatel“


a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
Spojení (telefon, email)

BYSTROŇ Group a.s.

Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
Michalem Bystroněm, členem představenstva
27800466
CZ27800466



- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 03. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/Mal/000032/SML na provedení stavby „Zateplení bytového domu s malometrážními byty na ulici Pionýrů 899 ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“). Dále spolu uzavřely k této smlouvě dne 16. 05. 2018 dodatek č. 1, který řeší vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla při provádění díla dle smlouvy.

A.



II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované ve změnových listech č. 03 a č. 04, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že doba provedení díla specifikovaná v čl. III. smlouvy se mění tímto dodatkem, a to tak, že nově se termín dokončení a předání díla prodlužuje o 15 dnů, tj. dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do **14. 07. 2018**.

III.

Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. cena díla dle čl. II odst. 1 smlouvy o dílo (bez DPH):	8.535.364,68 Kč
cena sjednaných víceprací v dodatku č. 1 (bez DPH):	466.196,44 Kč
bourání zídek a nové předzahrádky (bez DPH)	273.910,52 Kč
přístřešek (bez DPH)	5.364,29 Kč
<hr/>	
Cena celkem (bez DPH)	9.280.835,93 Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že cena za dílo, sjednaná v čl. II odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu shora uvedených víceprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH)	9.280.835,93 Kč
DPH 15%	1.309.184,54 Kč
DPH 21%	116.117,18 Kč
cena díla celkem včetně DPH	10.706.137,65 Kč

IV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 07. 06. 2018, usnesením č. 94/6.11

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 20.6.2018

Za objednatele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města



V Ostravě

Za zhotovitele:

Michal ...
člen ...

Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přívč
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Přílohy:

1. Změnový list č. 03 - Rozpočet víceprací neuznatelných položek včetně evidenčního listu změny stavby
2. Změnový list č. 04 - Rozpočet víceprací neuznatelných položek včetně evidenčního listu změny stavby

7-12-14

Jan ...